

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"**
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные техникоэкономические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)										Примечание										
		плани.	факт.	плани.	факт.	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план.	факт.																			
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одноструйном исчислении), км	Способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направляемая на инвестицию	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Примечательные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов		Прочие источники финансирования	Всего:								
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																															
3.1.3	Реконструкция тепловых сетей	2022	2022	2024	2024	100	31,5	40,4	подземный	1,26		100	97											Проведены торги на выполнение проектных работ по реконструкции тепловых сетей. Стоимость мероприятия по тротам сложилась меньше.							
3.1.4	Реконструкция тепловых сетей	2022	2022	2024	2024	100	31,5	170	подземный	1,26		120	110											Проведены торги на выполнение проектных работ по реконструкции тепловых сетей. Стоимость мероприятия по тротам сложилась меньше.							
3.1.5	Реконструкция тепловых сетей	2022	2022	2024	2024	100	31,5	124,7	подземный/надземный	1,26		245	190											Проведены торги на выполнение проектных работ по реконструкции тепловых сетей. Стоимость мероприятия по тротам сложилась меньше.							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																															
3.2.2	Техническое перевооружение объекта "Установка для подготовки подпиточной воды теплосети"	2022	2022	2022	2022							214,896	214,896																		
Всего по группе 3												679,896	611,896													214,90	611,90				
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																															
4.1.1	Реконструкция резервного топливного хозяйства	2020	2020	2023	2023							11977,21	11977,15											Мероприятие выполнено на всю запланированную сумму, в т.ч. за счет первоначального мероприятия в 2021							
4.1.2	Монтаж частотно-регулируемого привода на дымосос и вентилятор котла КВГМ-20 ст. №2	2022	2022	2022	2022							782,8935	782,8935											782,89							
4.1.3	Установка регулятора-стабилизатора давления на питающем газопроводе котла КВГМ-7,56/150 (ст. №4)	2022	2022	2022	2022							245,4	245,4											245,40							
4.1.4	Устройство системы охраны объекта - котельная по ул. Игоря Мясоедова д.137	2022	2022	2022	2022							444,49	444,49											444,49							
Всего по группе 4												13449,99	13449,94													13449,94					
ИТОГО по программе												14129,89	14061,83																		14061,83

Руководитель регулируемой организации
М. П. (подпись)

Исп. Писнев А.А. 913-573

(Ф. И. О.)

Казимиров В.В.



**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической
эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год**
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час. установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения),		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети),	
		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная ООО "Тепловая компания"	-	-	-	-	156,1	148,8	-	-		
2	Тепловые сети от котельной ООО "Тепловая компания"	0	0	0	0	-	-	2,5(2,49)	2,44 (4,63)	4467,2 (6122,27)	4400,7 (8370,8)

Руководитель регулируемой организации

М. П. (при наличии)

Исп. Степанников Е. В. 913-289



Handwritten signature in blue ink.